



HOLSTEBRO KOMMUNE

Tæthedsprøvning af jordvarmeanlæg

Hvor er installationen foretaget:	
Adresse:	Postnr./by:

Hvem har udført tæthedsprøvningen:	
Navn:	Dato for tæthedsprøvning:
Firma:	

Tæthedsprøvning af jordvarmeanlæg med brine		
Tæthedsprøvningen er udført som angivet i bilag 3 i bek. nr. 1612 af 10/12 2015, jf. § 19.	Ja	Nej
Hvis nej angiv afvigelser her:		

Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 19
<ol style="list-style-type: none">1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.

Det udfyldte skema sendes sammen med færdigmeldingsskemaet til Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro evt. som E-post: naturogmiljo@holstebro.dk .
--